ANGLOGOLD ASHANTI	**Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia**	**Data**	**11-01-25**
		Revisão	**Rev.04**
	Equipamento: Compressor de Ar	**Área**	***Teleférico - Estação de Carregamento***
		Página	***01***

PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA — **Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca**

Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Compressor **Oficina Mecânica**	**1**	**0422CA01**	**Compressor de Ar** **(Motor Elétrico)**	**E**	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica; Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado; Aplicar a regra pela vida nº 1; Aplicar a consulta ao cartão de parada inerentes às atividades que serão realizadas principalmente os que se referem a Instalações Elétricas e Isolamento de Energia. Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar os itens descritos acima; - Aplicar o item 10.5.1 da NR10; **(DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)** - Observar os itens 10.5.3 e 10.6 da NR10 e aplicá-los quando necessário somente com acompanhamento do Supervisor de Manutenção Elétrica; **(DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)**	Disjuntor Tripolar Painel Elétrico 0422-PE-CA01-CB	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; Após Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; **(DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)**	
	2	**0422-VN-06**	**Válvula Manual de interligação da linha do compressor do Teleférico**		Fechar válvula de interligação da linha do compressor do Teleférico com a linha de ar comprimido que vem da planta; Drenar reservatório de ar do compressor;	0422AC01	Fechar válvula de interligação da linha do compressor do Teleférico com a linha de ar comprimido que vem da planta;	

Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:	**Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:**

TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: **E**-elétrica **H**-Hidráulica **T-**térmico **PN-**pneumática **M**-Mecânica **PO**-Potencial **Q**-Química **R**- Radioativa

Elaborador: Edivaldo José Ferreira	**Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca**
	Validação: Anderson Alves Cunha

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto